

中之島図書館 書庫棟改築その他工事の状況について

<経過>

- 平成 28 年度 中之島図書館の 2 号書庫・3 号書庫、事務棟等（非重要文化財部分）の耐震補強工事を計画。
- 令和 2 年度 解体する書庫内の資料を外部書庫（旧府立高等学校校舎）並びに中央図書館へ移転。
※外部書庫；約 50 万冊（古典籍資料含む） 中央図書館；約 14, 000 冊（全て古典籍資料）
- 令和 3 年度 4 月～第 1 期工事開始。書庫撤去に伴う配線等設備の移設、3 号書庫解体。
5 月～中之島図書館と外部書庫との定期的な図書搬送便を週 3 回確保し、利用者に外部書庫資料を提供。（～令和 6 年 6 月）
- 令和 4 年度 2 号書庫・事務棟解体。食堂棟耐震改修。埋蔵文化財調査。11 月～第 2 期工事開始。新書庫棟建設工事。
- 令和 5 年度 新書庫棟建設工事。電気棟機能の新書庫棟への移設。南連絡棟耐震改修工事。

<令和 6 年度スケジュール>

- ・新書庫棟部分の建物・設備が図書館へ引渡（令和 6 年 6 月 18 日付）
- ・書庫内資料の利用を停止し、外部書庫資料を新書庫棟へ移転（令和 6 年 7～10 月）
- ・電気棟解体（令和 6 年 7 月）
- ・南連絡棟への渡り廊下新設（バリアフリー化）（令和 6 年 8 月～11 月）
- ・外構整備（令和 6 年 12 月～令和 7 年 1 月）

工事完了予定 令和 7 年 1 月

