

中之島図書館 書庫棟改築その他工事の状況について

<経過>

- 平成28年度 中之島図書館の2号書庫・3号書庫、事務棟等（非重要文化財部分）の耐震補強工事を計画。
- 令和2年度 解体する書庫内の資料を外部書庫（旧府立高等学校校舎）並びに中央図書館へ移転。
※外部書庫；約50万冊（古典籍資料含む） 中央図書館；約14,000冊（全て古典籍資料）
- 令和3年度 4月～第1期工事開始。書庫撤去に伴う配線等設備の移設、3号書庫解体。
5月～中之島図書館と外部書庫との定期的な図書搬送便を週3回確保し、利用者に外部書庫資料を提供。（～令和6年6月）
- 令和4年度 2号書庫・事務棟解体。食堂棟耐震改修。埋蔵文化財調査。11月～第2期工事開始。新書庫棟建設工事。
- 令和5年度 新書庫棟建設工事。電気棟機能の新書庫棟への移設。南連絡棟耐震改修工事。

<令和6年度スケジュール>

- ・新書庫棟部分の建物・設備が図書館へ引渡（令和6年6月18日付）
- ・書庫内資料の利用を停止し、外部書庫資料を新書庫棟へ移転（令和6年7～10月）
- ・電気棟解体（令和6年7月）
- ・南連絡棟への渡り廊下新設（バリアフリー化）（令和6年8月～11月）
- ・外構整備（令和6年12月～令和7年1月）

工事完了予定 令和7年1月

